

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела
поселковой работы администрации
Хотынецкого района Орловской области
Г.И. Мирзоев
2019г.



А К Т

**приемки законченного комплекса работ
на «Благоустройство дворовой территории жилого дома №3, №25 ул.Ленина, жилого
дома №4, №13 ул.Школьная, жилого дома №14 ул.Пушкина
в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области»**

Комиссия, действующая на основании распоряжения отдела поселковой работы Администрации Хотынецкого района Орловской области № 39-р от 06.09.2019г. в составе:

Председатель комиссии:

Чадаев Ю.Ю. – первый заместитель главы администрации района,
председатель комиссии

Мирзоев Г.И. – начальник отдела поселковой работы администрации района,
Заместитель председателя комиссии

Мазнина О.В. – менеджер по благоустройству отдела поселковой работы
администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Костриков А.В. – менеджер-юрист отдела поселковой работы
администрации района

Ломакина Г.А. – начальник отдела архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации района

Ашихмин А.В. – начальник МОНД и ПР по Знаменскому и Хотынецкому районам
(по согласованию)

Коростелева О.М. – главный специалист по ГО, ЧС и мобработе
администрации района

Котова Н.В. – председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Хотынецкого района (по согласованию)

Шахина Н.В. – директор управляющей компании ООО «Коммунсервис»
(по согласованию)

Кузенкова Т.П. – главный редактор АУ ОО «Редакция газеты «Трибуна Хлебороба»
(по согласованию)

Бурцев Ю.В. – депутат Хотынецкого поселкового Совета народных депутатов
избирательного округа №9 (по согласованию)

Фомин В.Ф. – депутат Хотынецкого поселкового Совета народных депутатов
избирательного округа №2 (по согласованию)

Птицын Д.В. – начальник ОУП и ПДН МО МВД России «Хотынецкое»
(по согласованию)

Кораблина Н.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Хотынецкий культурно досуговый центр»,
исполнительный секретарь Хотынецкого местного отделения
ВПП «Единая Россия»

Махоткин С. Н. – генеральный директор ЗАО «Хвастовичская ПМК-9»
(представитель подрядчика)

Ступин М.Н. – прораб ЗАО «Хвастовичская ПМК-9»
(представитель подрядчика)

Представители – управление по государственному строительному надзору
Орловской области и КУ ОО «Орелгосзаказчик»
(по согласованию)

Представители МКД – собственники помещений
(по согласованию)

Произвела приемку работ, выполненных ЗАО «Хвастовичская ПМК-9» в период с
11.04.2019г. по 28.08.2019г. по объекту: **«Благоустройство дворовой территории
жилого дома №3, №25 ул.Ленина, жилого дома №4, №13 ул.Школьная, жилого дома
№14 ул.Пушкина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области»**

Комиссии представлены и ею рассмотрены ниже перечисленные документы,
относящиеся к производству работ по **«Благоустройству дворовой территории жилого
дома №3, №25 ул.Ленина, жилого дома №4, №13 ул.Школьная, жилого дома №14
ул.Пушкина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области»:**

сметная документация;

- журнал производства работ;
- акты на скрытые работы;
- акты ф.КС-2;
- акты ф.КС-3.

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра автомобильной
дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного
проекта (рабочих чертежей), технических правил по ремонту автомобильной дороги,
согласованные с проектной организацией и заказчиком:

- Согласно письму ЗАО «Хвастовичская ПМК-9» №319/1 от 24.06.2019г.
принято решение:

**Благоустройство дворовой территории жилого дома №13 по ул.Школьная в
пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области:**

1) Вычестъ из объёмов сметы виды работ в разделе 1 локальной сметы: п.1. Снятие
деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с
шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя: до 50мм-637м²;

2) Добавить сложившуюся разницу, увеличив асфальтирование участка выезда из двора
6,0*4,8=28,8м². (Раздел 5 локальной сметы, п.46—п.51);

Приложение:

- Лист 4 (с изменениями). «Дизайн-проект дворовой территории»;
- локальный сметный расчет.

**Благоустройство дворовой территории жилого дома №14 по ул.Пушкина в
пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области:**

В процессе проведения подготовительных работ выявлено, что часть дворовой
территории (площадью –330,3м²) имеет твердое основание и нецелесообразно

выполнять работы по устройству подстилающих слоев (оснований из песка). Необходимо выполнить исправление профиля на площади -330,3м²:

1) Вычесть из объемов сметы виды работ в разделе 1 локальной сметы:

п.2.Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63)м³, группа грунтов – 99,09м³, (138,09-39=99,09м³);

п.3.Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5км I класс груза – 173,407т (241,657-68,25=173,407т);

п.4.-п.5.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка -66,06м³ (92,06-26=66,06м³);

2) Добавить сложившуюся разницу работами по исправлению существующего твердого основания с добавлением нового щебня марки 600, фракции 5(3)-10мм, 10-20мм. (п.6-п.10 раздела 1 локальной сметы)

Приложение:

- локальный сметный расчет.

Благоустройство дворовой территории жилого дома №25 по ул.Ленина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области:

В процессе проведения подготовительных работ выявлено, что часть дворовой территории (площадью -220м²) имеет твердое основание и нецелесообразно выполнять работы по устройству подстилающих слоев (оснований из песка). Необходимо выполнить исправление профиля на площади -220м²:

1) Вычесть из объемов сметы виды работ в разделе 1 локальной сметы:

п.2.Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63)м³, группа грунтов – 66м³, (94,2-28,2=66м³);

п.3.Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5км I класс груза – 115,5т (164,85т-49,35=115,5т);

п.4.-п.5.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка -44м³ (62,8-18,8=44м³);

2) Добавить сложившуюся разницу работами по исправлению существующего основания с добавлением нового щебня марки 600, фракции 5(3)-10мм, 10-20мм. (п.6-п.10 раздела 1 локальной сметы)

Приложение:

- локальный сметный расчет.

Благоустройство дворовой территории жилого дома №3 по ул.Ленина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области:

В процессе проведения подготовительных работ выявлено, что часть дворовой территории (площадью -135м²) имеет твердое основание и нецелесообразно выполнять работы по устройству подстилающих слоев (оснований из песка). Необходимо выполнить исправление профиля на площади -135м²:

1) Вычесть из объемов сметы виды работ в разделе 1 локальной сметы:

п.2.Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63)м³, группа грунтов – 40,5м³, (55,8-15,3=40,5м³);

п.3.Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5км I класс груза – 70,875т (97,65т-26,775=70,875т);

п.4.-п.5.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка -20,49м³ (30,69-10,2=20,49м³);

2) Добавить сложившуюся разницу работами по исправлению существующего основания с добавлением нового щебня марки 600, фракции 5(3)-10мм, 10-20мм. (п.6-п.10 раздела 1 локальной сметы)

Приложение:

- локальный сметный расчет.

Благоустройство дворовой территории жилого дома №4 по ул.Школьная в

пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области:

В процессе проведения подготовительных работ выявлено, что часть въездной дорожки на дворовую территорию жилого дома выполнена из железобетонных плит (80м²). Необходимо внести следующие изменения:

1) Вычесть из объемов сметы исправление профиля на площади 80м² (Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (461-80=381м²). (п.1-п.11 локальной сметы);

2) Целесообразно оставить плиты, сделав по ним выравнивающий слой из щебня М600, фракции 5(3)-10мм, толщиной 10см, в местах неровностей (40м²*0,1=4м³)(п.27-п.28 локальной сметы, добавив:

- щебень (толщиной 1см) марки 600, фракции 5(3)-10мм, 10-20мм. в устройство основания дворовой территории на площади 381м² (п.9 раздела 1 локальной сметы);

- асфальтирование участка, площадью 15м², с устройством подстилающего слоя из щебня, толщиной 7см (п.30-37 локальной сметы);

Приложение:

- локальный сметный расчет.

- Все работы производятся без изменения сметной стоимости объекта.

2. Полная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации)

2 257 572, 00 руб.

Фактическая стоимость ремонта

2 257 572, 00 руб.

3. Заключение:

Работы по объекту: «Благоустройство дворовой территории жилого дома №3, №25 ул.Ленина, жилого дома №4, №13 ул.Школьная, жилого дома №14 ул.Пушкина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области» выполнены в полном объеме в соответствии со сметой, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог и отвечают требованиям правил приемки работ.

Руководствуясь правилами приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог, комиссия **УСТАНОВИЛА:**

1. Исполнителем работ предъявлена заказчику отдела поселковой работы Администрации Хотынецкого района Орловской области документация к приемке работ по: «Благоустройство дворовой территории жилого дома №3, №25 ул.Ленина, жилого дома №4, №13 ул.Школьная, жилого дома №14 ул.Пушкина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области»

2. Ремонт осуществлялся: Подрядчиком ЗАО «Хвастовичская ПМК-9», выполнившим:

ул.Ленина д.№3:

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов 2 – 15,3м³;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – 26,775т;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка h=20см – 10,2м³;

- Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала – 135м²;

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см²): однослойных – 186м²;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих

вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 56,57т.

- Розлив вяжущих материалов – 0,1488т;

- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³ – 186м²;

Обочины

- Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см -18,5м²;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 3,03т.

Скамейки, урны, светильники:

- Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 – 0,26м³;

- Устройство фундаментов-столбов: бетонных – 0,26м³;

- Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн) - 0,062т (скамья БС-4 - 2шт; урна метал. – 2шт)

- Монтаж: Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (светильник - 2шт; лампа - 2шт).

ул.Ленина д.№25: (участок 290м²+36м²=326м² (в.ч.12м² тротуар))

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов – 28,2м³;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – 49,35т;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, h=20см – 18,8м³;

- Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала – 220м²;

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см²): однослойных – 314м²;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 100,18т;

- Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (тротуар 12м²*0,05)- 0,6м³;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³ – 1,44т;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – 1,44т;

- Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18см - 2шт;

- Розлив вяжущих материалов – 0,2608т;

- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³ – 326м²;

Бордюры

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: I (для устройства бордюров БР 100.30.15) (50*0,35*0,2) – 3,5м³;

- Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов I (разравнивание грунта) – 3,5м³;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (50*0,35*0,03)- 0,525м³;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (50*0,35*0,03)-0,525м³;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 0,851т;

- Установка бортовых камней бетонных (Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30

(М400), объем 0,042 м³/ (ГОСТ 6665-91)): при других видах покрытий – 50м;

Скамейки, урны, светильники:

- Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 – 0,26м³;

- Устройство фундаментов-столбов: бетонных– 0,26м³;

- Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн)-0,084т (скамья БС-4 -3шт; урна метал. – 2шт)

- Монтаж: Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными- (светильник -2шт; лампа -2шт).

ул.Школьная д.№4:

- Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (461-80=381м²) – 381м²;

- Устройство оснований толщиной 8см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см²): однослойных – 381м²;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 98,3т;

- Розлив вяжущих материалов – 0,3688т;

- Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18см- 4шт;

- Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³-461м²;

Добавить работы: участок 40м² (выравнивающий слой по плитам)

- Розлив вяжущих материалов – 0,044т;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (40*0,10)-4м³;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (15*0,07)- 1,05м³;

- Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³-15м²;

Бордюры

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (для устройства бордюров БР 100.30.15) (48*0,3*0,2) –2,88м³;

- Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (разравнивание грунта) –2,88м³;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка(48*0,3*0,03)- 0,432м³;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (48*0,3*0,03)- 0,432м³;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 0,708т;

- Установка бортовых камней бетонных (Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м³/ (ГОСТ 6665-91)): при других видах покрытий – 48м;

Скамейки, урны, светильники:

- Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 – 0,26м³;

- Устройство фундаментов-столбов: бетонных– 0,26м³;

- Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн)-0,062т (скамья БС-4 -2шт; урна метал. – 2шт)

- Монтаж: Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными- (светильник -2шт; лампа -2шт).

Обочины

- Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см -32м²;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 5,242т.

ул.Школьная д.№13:

- Розлив вяжущих материалов – 0,5096т;
- Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³-637м²;

Бордюры

- Разборка бортовых камней: на щебеночном основании-117м;
- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (для устройства бордюров БР 100.30.15) (0,2*0,1*117) –2,34м³;
- Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (разравнивание грунта) –2,34м³;
- Разборка покрытий и оснований: щебеночных (под установку бордюров 117*0,15* 0,1)-1,755м³;
- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м³ - 10,9509т;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – 10,9509т;
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка(117*0,3*0,03)-1,053м³;
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (117*0,3*0,03)-1,053м³;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 1,7251т;
- Установка бортовых камней бетонных (Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м³/ (ГОСТ 6665-91)): при других видах покрытий – 117м;

Скамейки, урны, светильники:

- Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 – 0,38м³;
- Устройство фундаментов-столбов: бетонных– 0,38м³;
- Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн)-0,093т (скамья БС-4 -3шт; урна метал. – 3шт)
- Демонтаж кабеля – 24м;
- Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп – 3шт;
- Монтаж: Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 24м;
- Монтаж: Провод в коробах, сечением: до 6 мм² – 24м;
- Смена выключателей: Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 IP 16А, характеристика С - 3шт;
- Монтаж: Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными- (светильник -3шт; лампа -3шт).

Обочины

- Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см -58м²;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 9,5004т.

Добавить участок 6,0*4,8=28,8м²:

- Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м²- 6,51м²;
- Розлив вяжущих материалов – 0,02304т;
- Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³- 28,8м²;

ул.Пушкина д.№14: участок 431м2+36,3+рад4м2=471,3м2 (вт.ч. тротуар 11м2)

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов – 39м3;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – 68,25т;
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, h=20см – 26м3;
- Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала – 330,3м2;
- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных – 460,3м2;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 147,548т;
- Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (тротуар 11м2*0,05)- 0,55м3;
- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 – 1,32т;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – 1,32т;
- Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18см- 2шт;
- Розлив вяжущих материалов – 0,37704т;
- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 – 471,3м2;

Обочины

- Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (19м*0,5м)+(4,6*0,5*2)+(39,5*0,2 -22м2;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 3,6036т.

Скамейки, урны, светильники:

- Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7м, группа грунтов 2 – 0,26м3;
- Устройство фундаментов-столбов: бетонных – 0,26м3;
- Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн)-0,062т (скамья БС-4 -2шт; урна метал. – 2шт)
- Монтаж: Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными - (светильник -2шт; лампа -2шт).

4. Проектно-сметная документация на ремонт разработана:

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Хотынецкого района.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: 11 апреля 2019г.

Окончание работ: 28 августа 2019г.

Приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренными правилами приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог и требованием СНиП 3.06.03 - 85, перечисленная в приложении к настоящему акту.

6. Предъявленный исполнителем работ к приемке в эксплуатацию

«Благоустройство дворовой территории жилого дома №3, №25 ул.Ленина, жилого дома №4, №13 ул.Школьная, жилого дома №14 ул.Пушкина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области»

имеет следующие основные показатели:

ул. Ленина д.3	
Вид работ	ремонт
Протяженность,	-
Площадь покрытия	186 м2
Ширина проезжей части	-
Вид покрытия	Асфальтобетон
МАФ (скамьи/урны/светильники)	2шт/2шт/2шт
ул.Ленина д.25	
Вид работ	ремонт
Протяженность, км	-
Площадь покрытия	326 м2
Ширина проезжей части	-
Вид покрытия	Асфальтобетон
МАФ (скамьи/урны/светильники)	3шт/2шт/2шт
Бордюры БР100.30.15	50шт
ул. Школьная д.4	
Вид работ	ремонт
Протяженность,	-
Площадь покрытия	476 м2
Ширина проезжей части	-
Вид покрытия	Асфальтобетон
МАФ (скамьи/урны/светильники)	2шт/2шт/2шт
Бордюры БР100.30.15	48шт
ул.Школьная д.13	
Вид работ	ремонт
Протяженность, км	-
Площадь покрытия	637 м2
Ширина проезжей части	-
Вид покрытия	Асфальтобетон
МАФ (скамьи/урны/светильники)	3шт/3шт/3шт
Бордюры БР100.30.15	117шт
ул. Пушкина д.14	
Вид работ	ремонт
Протяженность,	-
Площадь покрытия	471,3 м2
Ширина проезжей части	-
Вид покрытия	Асфальтобетон
МАФ (скамьи/урны/светильники)	2шт/2шт/2шт

7.Технологические и архитектурно-строительные решения по автомобильной дороге характеризуются следующими данными:

ул.Ленина д.№3:

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 – 15,3м3;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – 26,775т;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка $h=20\text{см}$ – $10,2\text{м}^3$;
- Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала – 135м^2 ;
- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции $40\text{-}70\text{ мм}$ при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до $68,6\text{ МПа}$ (700 кгс/см^2): однослойных – 186м^2 ;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т , работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – $56,57\text{т}$.
- Розлив вяжущих материалов – $0,1488\text{т}$;
- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: $2,5\text{-}2,9\text{ т/м}^3$ – 186м^2 ;

Обочины

- Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см – $18,5\text{м}^2$;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т , работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – $3,03\text{т}$.

Скамейки, урны, светильники:

- Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до $0,7\text{ м}$, группа грунтов 2 – $0,26\text{м}^3$;
- Устройство фундаментов-столбов: бетонных – $0,26\text{м}^3$;
- Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн) – $0,062\text{т}$ (скамья БС-4 – 2шт ; урна метал. – 2шт)
- Монтаж: Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (светильник – 2шт ; лампа – 2шт).

ул.Ленина д.№25: (участок $290\text{м}^2+36\text{м}^2=326\text{м}^2$ (в.ч. 12м^2 тротуар))

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: $0,5$ ($0,5\text{-}0,63$) м^3 , группа грунтов – $28,2\text{м}^3$;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т , работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – $49,35\text{т}$;
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, $h=20\text{см}$ – $18,8\text{м}^3$;
- Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала – 220м^2 ;
- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции $40\text{-}70\text{ мм}$ при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до $68,6\text{ МПа}$ (700 кгс/см^2): однослойных – 314м^2 ;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т , работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – $100,18\text{т}$;
- Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (тротуар $12\text{м}^2*0,05$) – $0,6\text{м}^3$;
- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до $0,5\text{ м}^3$ – $1,44\text{т}$;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т , работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – $1,44\text{т}$;
- Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18см – 2шт ;
- Розлив вяжущих материалов – $0,2608\text{т}$;
- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: $2,5\text{-}2,9\text{ т/м}^3$ – 326м^2 ;

Бордюры

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: I (для устройства бордюров БР 100.30.15) ($50*0,35*0,2$) – $3,5\text{м}^3$;
- Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов I (разравнивание грунта) – $3,5\text{м}^3$;
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ($50*0,35*0,03$) –

0,525м3;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (50*0,35*0,03)-0,525м3;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 0,851т;

- Установка бортовых камней бетонных (Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)): при других видах покрытий – 50м;

Скамейки, урны, светильники:

- Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 – 0,26м3;

- Устройство фундаментов-столбов: бетонных– 0,26м3;

- Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн)-0,084т (скамья БС-4 -3шт; урна метал. – 2шт)

- Монтаж: Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными- (светильник -2шт; лампа -2шт).

ул.Школьная д.№4:

- Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (461-80=381м2) – 381м2;

- Устройство оснований толщиной 8см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных – 381м2;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 98,3т;

- Розлив вяжущих материалов – 0,3688т;

- Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18см-4шт;

- Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3-461м2;

Добавить работы: участок 40м2 (выравнивающий слой по плитам)

- Розлив вяжущих материалов – 0,044т;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (40*0,10)-4м3;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (15*0,07)-1,05м3;

- Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3-15м2;

Бордюры

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (для устройства бордюров БР 100.30.15) (48*0,3*0,2) –2,88м3;

- Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (разравнивание грунта) –2,88м3;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка(48*0,3*0,03)-0,432м3;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (48*0,3*0,03)-0,432м3;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 0,708т;

- Установка бортовых камней бетонных (Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)): при других видах покрытий – 48м;

Скамейки, урны, светильники:

- Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 – 0,26м3;

- Устройство фундаментов-столбов: бетонных— 0,26м3;
- Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн)-0,062т (скамья БС-4 -2шт; урна метал. — 2шт)
- Монтаж: Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными-(светильник -2шт; лампа -2шт).

Обочины

- Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см -32м2;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза — 5,242т.

ул.Школьная д.№13:

- Розлив вяжущих материалов — 0,5096т;
- Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3-637м2;

Бордюры

- Разборка бортовых камней: на щебеночном основании-117м;
- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (для устройства бордюров БР 100.30.15) (0,2*0,1*117) —2,34м3;
- Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (разравнивание грунта) —2,34м3;
- Разборка покрытий и оснований: щебеночных (под установку бордюров 117*0,15* 0,1)-1,755м3;
- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 - 10,9509т;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза — 10,9509т;
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка(117*0,3*0,03)-1,053м3;
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (117*0,3*0,03)-1,053м3;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза — 1,7251т;
- Установка бортовых камней бетонных (Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)): при других видах покрытий — 117м;

Скамейки, урны, светильники:

- Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 — 0,38м3;
- Устройство фундаментов-столбов: бетонных— 0,38м3;
- Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн)-0,093т (скамья БС-4 -3шт; урна метал. — 3шт)
- Демонтаж кабеля — 24м;
- Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп — 3шт;
- Монтаж: Короба пластмассовые: шириной до 40 мм — 24м;
- Монтаж: Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 — 24м;
- Смена выключателей: Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С - 3шт;
- Монтаж: Светильник; устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными-(светильник -3шт; лампа -3шт).

Обочины

- Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см -58м2;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза — 9,5004т.

Добавить участок 6,0*4,8=28,8м2:

- Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2- 6,51м2;

- Розлив вяжущих материалов – 0,02304т;

- Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3- 28,8м2;

ул.Пушкина д.№14: участок 431м2+36,3+рад4м2=471,3м2 (вт.ч. тротуар 11м2)

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов – 39м3;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – 68,25т;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, h=20см – 26м3;

- Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала – 330,3м2;

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных – 460,3м2;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 147,548т;

- Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (тротуар 11м2*0,05)- 0,55м3;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 – 1,32т;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза – 1,32т;

- Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18см- 2шт;

- Розлив вяжущих материалов – 0,37704т;

- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 – 471,3м2;

Обочины

- Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (19м*0,5м)+(4,6*0,5*2)+(39,5*0,2 -22м2;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза – 3,6036т.

Скамейки, урны, светильники:

- Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7м, группа грунтов 2 – 0,26м3;

- Устройство фундаментов-столбов: бетонных– 0,26м3;

- Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж скамеек и урн)-0,062т (скамья БС-4 -2шт; урна метал. – 2шт)

- Монтаж: Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными - (светильник -2шт; лампа -2шт).

8. Стоимость по утверждённой проектной документации всего 2 257 572, 00 руб.

По итогам реализации мероприятий по благоустройству (ремонту) дворовых территорий достигнуты следующие показатели результативности использования субсидий: все дворовые территории имеют освещение, малые архитектурные формы в виде 12 скамеек, 11 урн, дворовые проезды приведены в нормативное состояние.

Детские площадки к домам по ул. Пушкина № 14 и ул. Ленина №3, №25 расположены в 10 минутах ходьбы, в парке «Юность», на ул. Школьной детская

площадка расположена в 5 минутах ходьбы от домов № 13 и № 4 во дворе дома № 5 по ул. Школьной.

Обеспечено трудовое участие (фактическое) собственником МКД – уборка мусора, побелка бордюров, озеленение территории, посадка цветов, проведение субботников.

Благоустройство дворовых территорий выполнено с учетом необходимости физической, пространственной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (скосы бордюров, удобные скамейки со спинками)

9. Сметная стоимость основных фондов, применяемых в эксплуатацию
2 257 572, 00 руб.

Приёмочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр автомобильной дороги в натуре, установила соответствие выполненных работ по проекту.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке, выполненный в соответствии с проектом объект:
«Благоустройство дворовой территории жилого дома №3, №25 ул.Ленина, жилого дома №4, №13 ул.Школьная, жилого дома №14 ул.Пушкина в пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области»

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта автомобильных дорог –
соответствует **СНиП 3.06.03-85* «Автомобильные дороги» - СП 78.13330.2012**
Автомобильные дороги

Акт составлен в 4 экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям:

- ЗАО «Хвастовичская ПМК-9» - 1 экз.;
- Администрации Хотынецкого района - 3 экз.

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы:

Акты ф. КС-2;

справки ф. КС-3;

журнал производства работ;

акты на скрытые работы.

исполнительную документацию

Приложения к акту.

1. Ведомость объемов выполненных работ (Приложение №1)
2. Исполнительная схема выполненных работ (Приложение №2)